



I.A.C.P. - CATANIA

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX 162/CT RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI SESSANTA ALLOGGI IN LOCALITA' JUNGO DEL COMUNE DI GIARRE

Deliberazione n. 207 Giunta Regionale del 10 giugno 2009

Deliberazione n. 224 Giunta Regionale del 6 agosto 2014



Elaborato

PIANO DI SICUREZZA-ALLEGATO A CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV.
S1-A

rapp:

data

agg. FEB./2019

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Bella (dal 04/02/2019)

SUPPORTO AL RUP
Geom. Alfio Mirabella
Geom. Marco Rapisarda

PROGETTO
Dott. Arch. Ida Maria Baratta
Dott. Arch. Giuseppe Lanza
Dott. Ing. Valeria Vadalà

VISTI E APPROVAZIONI:

ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO ED PROG.162/CT - DELIBERA N. 207 GIUNTA REGIONALE DEL 10 GIUGNO 2009 - DELIBERA N. 224 GIUNTA REGIONALE DEL 06 AGOSTO 2014

COMMITTENTE: I.A.C.P. Acireale.

CANTIERE: Via Trieste, Giarre (CT)

Giarre, 14/01/2019

per presa visione **IL COMMITTENTE**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Dott. Architetto Lanza Giuseppe)

(Commissario Strordinario Maccarone Dott. Maurizio)

Nome attività	Durata	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019	Maggio 2019	Giugno 2019	Luglio 2019	Agosto 2019	Settembre 2019	Ottobre 2019	Novembre 2019	Dicembre 2019	Gennaio 2020	Febbraio 2020	Marzo 2020	Aprile 2020	Maggio 2020
		31/12/18	31/01/19	28/02/19	31/03/19	30/04/19	31/05/19	30/06/19	31/07/19	30/08/19	30/09/19	31/10/19	30/11/19	31/12/19	30/01/20	28/02/20	31/03/20	30/04/20	31/05/20
ALLESTIMENTO CANTIERE	22 g																		
Realizzazione della recinzione e degli es	4 g	Z1	4																
Taglio di arbusti e vegetazione in gener	2 g		Z1	2															
Realizzazione di schermatura di cantier	4 g		Z1	4															
Allestimento di depositi, zone per lo stc	2 g		Z1	2															
Allestimento di servizi igienico-assisten	2 g		Z1	2															
Allestimento di servizi sanitari del canti	2 g		Z1	2															
Realizzazione di impianto elettrico del c	2 g		Z1	2															
Realizzazione di impianto idrico del car	3 g		Z1	3															
Realizzazione di impianto di messa a t	1 g		Z1	1															
Montaggio della gru a torre	5 g		Z1	5															
DEMOLIZIONI	56 g																		
Demolizione di tramezzature e muratur	42 g		Z1		42														
Demolizione di balconi, cornicioni, aggr	20 g					Z1		20											
OPERE EDILI INTERNI	445 g																		
Realizzazione di tramezzature interne	32 g					Z1		32											
Formazione intonaci interni	128 g					Z1			128										
Formazione di massetto per pavimenti	63 g									Z1		63							
Realizzazione di impianto elettrico	77 g												Z1		77				
Realizzazione impianto idrico-sanitario	101 g													Z1		101			
Posa di pavimenti e rivestimenti per int	63 g																	Z1	63
Tinteggiatura di superfici interne	60 g																		
Infissi Interni e esterni	61 g																		
Realizzazione di impianto ascensore ol	38 g																		
OPERE EEDILI IN FACCIATA E COPERTU	147 g																		
Montaggio del ponteggio metallico fiss	31 g																		
Formazione intonaci esterni tradizionali	36 g																		
Tinteggiatura di superfici esterne	31 g																		
Impermeabilizzazione di coperture	21 g																		
Posa di ringhiere e parapetti	20 g																		
Smontaggio del ponteggio metallico fis	15 g																		
OPERE SISTEMAZIONE ESTERNA	54 g																		
Scavo a sezione obbligata	5 g																		
Getto in calcestruzzo per le strutture in	15 g																		
Posa di pavimenti per esterni in masse	21 g																		
Realizzazione di marciapiedi	17 g																		
CHIUSURA CANTIERE	7 g																		
Smontaggio della gru a torre	3 g																		
Pulizia generale dell'area di cantiere	4 g																		
LEGENDA Zona:																			
Z1 = ZONA UNICA																			

Giugno 2020	Luglio 2020	Agosto 2020	Settembre 2020	Ottobre 2020	Novembre 2020	Dicembre 2020	Gennaio 2021	Febbraio 2021	Marzo 2021	Aprile 2021	Maggio 2021	Giugno 2021	Luglio 2021	Agosto 2021	Settembre 2021	Ottobre 2021	Novembre 2021	Dicembre 2021	Genn:
25/06/2020	25/07/2020	25/08/2020	25/09/2020	25/10/2020	25/11/2020	25/12/2020	25/01/2021	25/02/2021	25/03/2021	25/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/07/2021	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	25/11/2021	25/12/2021	25/01/2022

